

HOTĂRÂREA nr.15/05.02.2024

privind aprobarea Dispoziției de Șantier nr.2/31.01.2024 emisă de SC CONSTRUCT CDP SRL, la investiția "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-Refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara, a Devizului General actualizat și prelungirea termenului în Contractul de achiziție publică de lucrări nr.2190/28.04.2023, până la data de 23.03.2024

Luând în dezbatere:

-Referatul de aprobare nr.556/05.02.2024 al Primarului comunei Cricău, în calitate sa de inițiator al Proiectului de Hotărâre nr.14/05.02.2024 privind aprobarea Dispoziției de Șantier nr.2/31.01.2024 emisă de SC CONSTRUCT CDP SRL, la investiția "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-Refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara, a Devizului General actualizat și prelungirea termenului în Contractul de achiziție publică de lucrări nr.2190/28.04.2023, până la data de 23.03.2024,

-Raportul de specialitate nr.557/05.02.2024 întocmit de Compartimentul urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Cricău,

-Avizul consultativ favorabil al comisiilor de specialitate nr.1,2 și 3 din cadrul Consiliului Local Cricău: Comisia de studii, Prognoze economico-sociale, buget, finanțe, servicii publice, comerț, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștei publice a drepturilor cetățenilor și Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement,

-Ordinul de începere a lucrărilor înregistrat la Primăria comunei Cricău cu nr.4123/10.08./2023

-Adresa nr.1042/06.12.2023 emisă de SC "Europexpres" SRL privind dispunerea sistării lucrărilor începând cu data de 07.12.2023 la obiectivul de investiție "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara;

-Adresa nr.67.1/19.01.2024 emisă de SC "Europexpres" SRL privind informarea de reluare a activității la obiectivul de investiție "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara;

-Nota de constatare nr.212/15.01.2024

-Dispoziția de șantier nr.2 din 31.01.2024 emisă de SC CONSTRUCT CDP SRL, la investiția "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-Refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara înregistrată la Primăria comunei Cricău sub nr. 5714/05.02.2024

-Nota de renunțare și nota de comandă suplimentară la Dispoziția de șantier nr.2/2024 înregistrată la Primăria comunei Cricău sub nr.573/05.02.2024,

Luând în considerare:

- Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

- H.G. nr.925/20.11.1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

- îndrumătorul privind aplicarea prevederilor "Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției-lucrărilor și a construcțiilor", aprobat de MLPAT cu ordinul nr. 77/N din 28 oct. 1996,

În temeiul art.129 alin.(1) și alin.(2) și alin.(7), art.139, art.196 aliniat (a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al comunei Cricău, județul Alba, întrunit în ședință publică extraordinară în data de 05.02.2024,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă Dispoziția de Șantier nr.2/31.01.2024 emisă de SC CONSTRUCT CDP SRL la investiția "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-Refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara, înregistrată la Comuna Cricău cu nr.571/05.02.2024, fiind Anexa nr.1 la prezenta.

Art.2. Aprobă Devizul general actualizat în urma Dispoziției de Șantier nr.2/31.01.2024 emisă de SC CONSTRUCT CDP SRL, Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă prelungirea termenului în Contractul de achiziție publică de lucrări nr.2190/28.04.2023 la obiectivul de investiție "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-Refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara, **până la 23.03.2024.**

Art.4. Cu aducere la îndeplinire a prezentei Hotărâri se însărcinează aparatul de specialitate al primarului comunei Cricău.

Art.5. Prezenta poate fi contestată conform Legii nr. 554/2004 contencios administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.6. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi favorabil exprimate, 0 voturi împotriva, 0 abțineri, care reprezintă 100% din numărul consilierilor locali în funcție și 100% din numărul consilierilor locali prezenți la ședință.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului județul Alba, primar, Compartimentul Urbanism, buget contabilitate, un exemplar la dosar, cetățenilor prin afișaj și pe www.comunacricau.ro.

Președinte ședință
CLAMBA VICTOR-DĂIAN

Contrasemnează, Secretar General UAT
ALDEA MARIA-LORELAI

Beneficiar: Comuna CRICĂU, județul Alba
Proiectant: SC CONSTRUCT C.D.P. SRL,

DEVIZUL GENERAL

IN URMA DISPOZITIEI DE ȘANTIER NR.2

MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA CRICĂU, JUDEȚUL ALBA- REFACERE LUCRARI NECONFORME SI REST DE EXECUTIE CONFORM RECOMANDARI EXPERTIZA TEHNICA NR.11721/2021 ELABORATA DE SC BETA TEHNIC SRL TIMISOARA"

Conform H.G. Nr. 907 din 2016

Nr. Crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
1	2	lei	lei	lei
3	4	5		
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	143644.84	27292.52	170937.36
1.3	Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea initiala	78095.92	14838.22	92934.14
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	221740.76	42130.74	263871.50
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitie				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitie	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	15000.00	2850.00	17850.00
3.1.1	Studii de teren	15000.00	2850.00	17850.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	500.00	95.00	595.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	132500.00	24130.00	156630.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	15000.00	2850.00	17850.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	5000.00	950.00	5950.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	5500.00	0.00	5500.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	107000.00	20330.00	127330.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	19000.00	0.00	19000.00
3.7	Consultanta	95000.00	0.00	95000.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitie	95000.00	0.00	95000.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	153874.84	29237.17	183112.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	51293.28	9745.72	61039.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	51293.28	9745.72	61039.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigentie de santier	102581.56	19491.45	122073.00
	TOTAL CAPITOL 3	415879.84	56312.17	472192.00
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	8561036.05	1626596.84	10187632.89
	LUCRARI C.A.M.	8561036.05	1626596.84	10187632.89
4.2	Montaj utilitaj, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilitaj, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilitaj, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	8561036.05	1626596.84	10187632.89
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	91396.68	17365.37	108762.05
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	91396.68	17365.37	108762.05
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00

5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	99932.82	0.00	99932.82
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului băncii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	46291.43	0.00	46291.43
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	11224.89	0.00	11224.89
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	36458.43	0.00	36458.43
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatie de construire/destinatie	5958.07	0.00	5958.07
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		191329.50	17365.37	208694.87
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL:		9389986.15	1742405.12	11132391.27
din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		8874173.49	1686092.95	10560266.44

Data: 05.02.2024

Finantare din PNDR LE
cofinantare din bugetul local LEI

Beneficiar/ Investitor,
Comuna CRICĂU, judetul Alba

8427041.86
5705359.41

Consultant
SC CFD PROJECT SRL

