

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.31/15.03.2024

privind aprobarea prelungirii termenului în Contractul de achiziție publică de lucrări nr.2190/28.04.2023 la obiectivul de investiție "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-Refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara, până la data de 23.09.2024

Având în vedere:

-referatul de aprobare nr.1375/15.03.2024 privind aprobarea prelungirii termenului în Contractul de achiziție publică de lucrări nr.2190/28.04.2023 la obiectivul de investiție "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-Refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara, până la data de 23.09.2024,

-Ordinul de începere a lucrărilor înregistrat la Primăria comunei Cricău cu nr.4123/10.08.2023

-perioada nefavorabilă pentru executarea lucrărilor de asfaltare, datorită anotimpului ploios

-intervențiile de urgență și de siguranță la partea carosabilă

Ținând cont de:

-Adresa nr.1042/06.12.2023 emisă de SC "Europexpres" SRL privind dispunerea sistării lucrărilor începând cu data de 07.12.2023 la obiectivul de investiție "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara;

-Adresa nr.671/19.01.2024 emisă de SC "Europexpres" SRL privind informarea de reluare a activității la obiectivul de investiție "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara;

-Nota de constatare nr.985/26.02.2024 semnată de către constructor, diriginte de șantier și Comuna Cricău;

-Hotărârea Consiliului Local Cricău nr.27/12.03.2024 privind aprobarea contractării unei firme specializată pentru efectuarea lucrărilor de intervenție și reparații de urgență a rețelei de canalizare, în dreptul imobilelor situate pe strada Viilor nr.171 și pe str. Rojină nr.449A din localitatea Cricău, județul Alba;

- Hotărârea Consiliului Local Cricău nr.28/12.03.2024 privind aprobarea contractării unei firme specializată pentru efectuarea lucrărilor de intervenție și reparații de urgență – înlocuire a patru cămine de apă - în dreptul imobilelor situate pe strada Nucilor nr.433 (două bucăți), nr.441 și 442A din localitatea Cricău, județul Alba,

Luând în considerare:

-Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

-H.G. nr.925/20.11.1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

-îndrumătorul privind aplicarea prevederilor "Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor", aprobat de MLPAT cu ordinul nr.77/N din 28 oct. 1996,

În temeiul prevederilor art. 129, al.2, lit.c), art.136 și art. 139, alin.1, litera a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Todericiu Aurel-Florin, primar al comunei Cricău, propun spre aprobare prezenta:

HOTĂRÂRE

Art.1.Se aprobă prelungirea termenului în Contractul de achiziție publică de lucrări nr.2190/28.04.2023 la obiectivul de investiție "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-Refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara, până la data de **23.09.2024**.

Art.2.Cu aducere la îndeplinire a prezentei se însărcinează aparatul de specialitate al primarului comunei Cricău.

Art.3.Prezenta poate fi contestată conform Legii nr.554/2004 contencios administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică:Instituției Prefectului-Județul Alba, primar, Compartiment Urbanism, un exemplar la dosar, cetățenilor prin afișaj.

**Inițiator-Primar,
TODERICIU AUREL-FLORIN**

**Avizat-Secretar General UAT,
ALDEA MARIA-LORELAI**

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea prelungirii termenului în Contractul de achiziție publică de lucrări nr.2190/28.04.2023 la obiectivul de investiție "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-Refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara, până la data de 23.09.2024

Având în vedere investiția "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-Refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara, care face obiectul proiectului cu același nume, finanțată prin Programul Național de Dezvoltare Locală PNDL,

Potrivit prevederilor:

- Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;
- H.G. nr. 925/20.11.1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;
- Îndrumătorului privind aplicarea prevederilor "Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor", aprobat de MLPAT cu ordinul nr. 77/N din 28 oct. 1996,

Ținând cont de:

- Ordinul de începere a lucrărilor înregistrat la Primăria comunei Cricău cu nr.4123/10.08./2023
- Adresa nr.1042/06.12.2023 emisă de SC "Europexpres" SRL privind dispunerea sistării lucrărilor începând cu data de 07.12.2023 la obiectivul de investiție "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara;
- Adresa nr.67.1/19.01.2024 emisă de SC "Europexpres" SRL privind informarea de reluare a activității la obiectivul de investiție "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara;
- Nota de constatare nr.985/26.02.2024
- perioada nefavorabilă pentru executarea lucrărilor de asfaltare, datorită anotimpului ploios în care ne aflăm și intervențiile de urgență și de siguranță asupra părții de drum
- Hotărârea Consiliului Local Cricău nr.27/12.03.2024 privind aprobarea contractării unei firme specializată pentru efectuarea lucrărilor de intervenție și reparații de urgență a rețelei de canalizare, în dreptul imobilelor situate pe strada Viilor nr.171 și pe str. Rojină nr.449A din localitatea Cricău, județul Alba;
- Hotărârea Consiliului Local Cricău nr.28/12.03.2024 privind aprobarea contractării unei firme specializată pentru efectuarea lucrărilor de intervenție și reparații de urgență – înlocuire a patru cămine de apă - în dreptul imobilelor situate pe strada Nucilor nr.433 (două bucăți), nr.441 și 442A din localitatea Cricău, județul Alba,

Față de cele prezentate mai sus, *consider că este necesar și oportun* aprobarea privind aprobarea prelungirii termenului în Contractul de achiziție publică de lucrări nr.2190/28.04.2023 la obiectivul de investiție "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-Refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara, până la data de 23.09.2024.

Primar,
TODERICIU AUREL-FLORIN

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea prelungirii termenului în Contractul de achiziție publică de lucrări nr.2190/28.04.2023 la obiectivul de investiție "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba"-Refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara, până la data de 23.09.2024

Având în vedere investiția "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba"-Refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara, care face obiectul proiectului cu același nume, finanțată prin Programul Național de Dezvoltare Locală PNDL,

-Ordinul de începere a lucrărilor înregistrat la Primăria comunei Cricău cu nr.4123/10.08./2023

-Adresa nr.1042/06.12.2023 emisă de SC "Europexpres" SRL privind dispunerea sistării lucrărilor începând cu data de 07.12.2023 la obiectivul de investiție "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara;

-Adresa nr.671/19.01.2024 emisă de SC "Europexpres" SRL privind informarea de reluare a activității la obiectivul de investiție "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Cricău, județul Alba-refacere lucrări neconforme și rest de execuție conform recomandărilor din expertiza tehnică nr.11721/2021 elaborată de SC "Beta Tehnic" SRL Timișoara;

-Nota de constatare înregistrată la Primăria comunei Cricău cu nr.985/26.02.2024

-perioada nefavorabilă pentru executarea lucrărilor de asfaltare, datorită anotimpului ploios în care ne aflăm și intervențiile de urgență și de siguranță asupra părții de drum pentru care s-a adoptat:

-Hotărârea Consiliului Local Cricău nr.27/12.03.2024 privind aprobarea contractării unei firme specializată pentru efectuarea lucrărilor de intervenție și reparații de urgență a rețelei de canalizare, în dreptul imobilelor situate pe strada Viilor nr.171 și pe str. Rojină nr.449A din localitatea Cricău, județul Alba;

-Hotărârea Consiliului Local Cricău nr.28/12.03.2024 privind aprobarea contractării unei firme specializată pentru efectuarea lucrărilor de intervenție și reparații de urgență - înlocuire a patru cămine de apă - în dreptul imobilelor situate pe strada Nucilor nr.433 (două bucăți), nr.441 și 442A din localitatea Cricău, județul Alba.

Potrivit prevederilor:

- Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

-H.G. nr. 925/20.11.1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

-îndrumătorului privind aplicarea prevederilor "Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor", aprobat de MLPAT cu ordinul nr. 77/N din 28 oct. 1996,

În temeiul prevederilor art.136, art. 129, alin.2 lit.c), art. 139, art. 196, alin.1, lit.a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În urma celor prezentate mai sus, propun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Compartiment urbanism,

CRÎȘAN MARIA



Comuna Cricau

NR. 985 / 26.02.2024

NOTA DE CONSTATARE

OBIECTIV : Modernizare infrastructura rutiera in Comuna Cricau, judetul Alba – Refacere lucrari neconforme si Rest de executie conform recomandari Expertiza tehnica nr. 11721/2021 elaborata de SC Beta Tehnic SRL Timisoara”. In urma deplasării pe străzile 7, 7A, 5 si 2 in data de 14.02.2024 a constructorului, dirigintelui de şantier, a beneficiarului şi a proiectantului s-au constatat următoarele situatii:

Strada 5

1. Pe porţiune de drum km 0+010-km 0+190 in urma săpăturilor s-a constatat ca zestrea existenta a structurii rutiere este insuficientă având grosimi între 5 cm si 15 cm, iar suplimentarea acesteia cu balast ar duce la depăşirea liniei roşii si a cotelor de acces la proprietăţi , pe această porţiune se recomanda structura rutiera nouă

2. Pe porţiune de drum km 0+010-km 0+190: se vor betona până la limita de proprietate 18 accese la proprietăţi respectiv la urmatoarele numere postale 418, 419, 420, 421 – 2 accese, 422, 423- 2 accese, 424 – 2 accese, 425, 426, 427, 429, 430, 431, 432 – 2 accese.

3. Pe porţiune de drum km 0+010-km 0+190 se suplimentează lăţimea carosabilului la 5m .

Strada 7A

4. Strada 7A -pentru un acces mai facil s-a decis schimbarea rigolei trapezoidale in rigola de acostament, se va renunţa la podeţele de acest la proprietăţi si vor betona accesele pe întreaga suprafaţă între carosabil si proprietăţile private. Rigola va incepe de km 0+10

5. Se va proiecta un podeţ intermediar de descărcare de (diametru 315)

6. Se va amenaja intersecţia de la km 0+200.

Strada 7 7. La km 0+190 se va proiecta un drum lateral de acces la proprietăţi 25 ml (Cioncut). Acces nou prelungit de la 1,6 ml la 6 ml la km 0+785 si acces nou de 6 ml la km 0+803.

8. Km0+212 – podeţul se păstrează se va realiza o decolmatare

9. La km 0+570 se va realiza un drum lateral de acces la proprietăți 35ml(Gascanu)
10. Pe porțiunea de drum 0+580-0+630 datorită îngustării carosabilului si ca există pericolul de surpare s-a constatat necesitatea proiectarii unei solutii de sprijinirea a corpului drumului pe o lungime de aprox 43ml.
11. La km 0+914 se va proiecta un drum lateral de acces proprietăți de aprox. 51ml (Bucur) si a unui podet.
12. La km 1+098 datorită îngustării drumului in intersecția cu drumul lateral se impune re poziționarea Zidului de sprijin si suplimentarea acestuia.
13. Pe porțiunea de drum la km 1+480-km 1+547 datorită îngustării platformei drumului si a pericolului de surpare s-a constatat necesitatea proiectării unei soluții de sprijinirea a corpului drumului
14. Se păstrează podețele de la km 1+575; 1+908 se va realiza decolmatarea acestora cât si camere de cădere
15. La 1+705 se va proiecta un podeț
16. Se va preciza diametrul exterior al tubului corugat
17. In zona podețelor acolo unde terasamentul este mai înalt de 1 m se vor proteja taluzele cu anrocamente.

Strada 2

18. Pe porțiunea drum 0+030-0+075, pentru evitarea spălării acostamentelor se vor asfalta acostamentele.
19. La km 0 + 212 se va inlocui tubul de 400 cu unul de 600 mm.

In urma acestor constatări solicitam domnului proiectant emiterea dispoziției de șantier nr. 3, dispozitie care va cuprinde soluțiile tehnice proiectate cat si liste de cantități cu NR si NCS.

Constructor,

Roz

Diriginte de santier



Comuna Cricău

Tfy

